

Časový harmonogram plnenia časti "A)"

"Hl.m. SR Bratislava, Električková trať Dúbravsko-Karloveská radiála"

Identifikácia	Název úkolu	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	2014												2015												2016												2017											
					vrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4	Štvrť. 1	Štvrť. 2	Štvrť. 3	Štvrť. 4																					
1	Modernizácia električkovej trate - dúbravsko-karloveská radiála (MET DKR)	500 dní	Po 3.11.14	Pi 30.9.16																																																
2	A	500 dní	Po 3.11.14	Pi 30.9.16																																																
3	8. Štúdiá realizovateľnosti	23 dní	Po 3.11.14	Str 3.12.14																																																
4	1. Dokumentácia meračských prác, overenie IS, vr. adm.a IČ	35 dní	Po 3.11.14	Pi 19.12.14																																																
5	11. Vypracovanie vibroakustickej štúdie	35 dní	Po 3.11.14	Pi 19.12.14																																																
6	12. Vypracovanie dokumentácie EIA	86 dní	Št 1.1.15	Št 30.4.15																																																
7	10. Vypracovanie DSZ VP k štátnej expertíze	85 dní	Po 2.2.15	Pi 29.5.15																																																
8	3. Vypracovanie DÚR	85 dní	Po 2.2.15	Pi 29.5.15																																																
9	4. Prerokovanie a dokončenie DÚR	284 dní	Po 1.6.15	Št 30.6.16																																																
10	2. Dokumentácia IGHP	80 dní	Po 9.2.15	Pi 29.5.15																																																
11	ukončenie aktivity DUR	1 deň	Št 30.6.16	Št 30.6.16																																																
12	6. Vypracovanie DSP	110 dní	Po 1.6.15	Pi 30.10.15																																																
13	9. Finančná analýza nákladov a výnosov	48 dní	Št 1.10.15	Po 7.12.15																																																
14	5. Vypracovanie dokumentácie MPV	96 dní	Str 1.7.15	Str 11.11.15																																																
15	7. Prerokovanie a dokončenie DSP	240 dní	Po 2.11.15	Pi 30.9.16																																																
16	ukončenie aktivity DSP	1 deň	Pi 30.9.16	Pi 30.9.16																																																

Príloha č. 1 k ZoD MAGTS 1400145 v znení Dodatku č. 4	Úkol		Neaktívny medzník		Iba dokončiť	
	Rozdelení		Neaktívny súhrn		Externé úlohy	
	Milník		Manuálna úloha		Externý medzník	
	Souhrnný		Iba trvanie		Průběh	
	Souhrn projektu		Manuálny súhrn		Úkol	
	Vnější úkoly		Manuálny súhrn			
	Vnější milník		Iba začiatok			