

HARMONOGRAM PRÁC - REKONŠTRUKCIA VERTIKÁLNEJ DOPRAVY

Miesto: Podchod pre peších - Trnavske mýto

Investor: Hlavné mesto SR Bratislava

Popis prác, činnosti	mesiac																																					
	týždeň		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
výroba a dodanie eskalátorov a výťahov			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																							
demontáž eskalátorov fáza 3			■	■	■																																	
demontáž eskalátorov fáza 4						■	■	■																														
demontáž eskalátorov fáza 5								■	■	■																												
demontáž eskalátorov fáza 6											■	■	■																									
stavebné práce fáza 3					■	■	■	■	■	■																												
stavebné práce fáza 4								■	■	■	■	■	■																									
stavebné práce fáza 5											■	■	■	■	■	■																						
stavebné práce fáza 6														■	■	■	■	■			■	■																
kontrola stavebnej pripravenosti fáza 3											■																											
kontrola stavebnej pripravenosti fáza 4													■																									
kontrola stavebnej pripravenosti fáza 5																	■																					
kontrola stavebnej pripravenosti fáza 6																		■					■															
montáž eskalátora istropolis fáza 3																■	■	■																				
montáž eskalátora nástupište č.1 fáza 3																■	■	■																				
montáž výťahu istropolis fáza 3																■	■	■																				
montáž eskalátora tržnica fáza 4																					■	■	■															
montáž výťahu tržnica fáza 4																					■	■	■															
montáž výťahu Vajnorská fáza 5																								■	■	■												
montáž výťahu nástupište č.3 fáza 5																									■	■	■											
montáž eskalátora nástupište č.2 fáza 6																										■	■	■										
montáž eskalátora CENTRÁL fáza 6																											■	■	■									
montáž výťahu CENTRÁL fáza 6																												■	■	■								
dokončovacie stavebné práce fáza 3																					■	■	■															
dokončovacie stavebné práce fáza 4																								■	■	■												
dokončovacie stavebné práce fáza 5																									■	■	■											
dokončovacie stavebné práce fáza 6																										■	■	■										
montážne a úradné skúšky ku kolaudácii fáza 3																					■																	
montážne a úradné skúšky ku kolaudácii fáza 4																									■													
montážne a úradné skúšky ku kolaudácii fáza 5																										■												
montážne a úradné skúšky ku kolaudácii fáza 6																											■											
Oodovzdanie komplet dokumentácie a všetkých náležitostí																																						

Ostránie nedorobkov a väd harmonogramu dodávateľom stavebných prác pre spoločnosť, s ktorou je skupina dodávateľov povinná stavebné práce koordinovať, od ktorých ukončenia bol priamo závislý začiatok ďalšej etapy.

Havarijná situácia vzniknutá následkom živelného pohromy, ktorou bolo zatopenie podchodu na Trnaskom mýte dňa 06.06.2018 a následne odstraňovanie skôd v dňoch od 07.06.2018 do 12.06.2018

Doplnenie havarijného prečerpávania pod nástupišťami s ozn. N1,N2,N3. a vstupom V1, na zákazke "Obnova vertikálnej dopravy - TM"

