

ID	Task Name	Duration	Start	End
1	Rekonštrukcia inžinierskych sietí a komunikácií Mlynske Nivy	831 days	Wed 25.4.18	Wed 30.6.21
2	Architektonicko – stavebné riešenie:	781 days	Mon 4.6.18	Mon 31.5.21
3	Rekonštrukcia existujúcich križovatkových portálov	197 days	Sun 1.7.18	Sat 16.11.19
4	Rekonštrukcia existujúcej tvárnicovej trate Mlynské nivy	42 days	Sun 1.7.18	Sun 26.8.18
5	Odstránenie nefunkčných železničných kolají	14 days	Wed 8.8.18	Mon 27.8.18
6	Výrub existujúcej zelene	14 days	Wed 8.8.18	Mon 27.8.18
7	Podzemná kruhová križovanka	781 days	Mon 4.6.18	Mon 31.5.21
8	Kábelovod Mlynské nivy	294 days	Tue 16.10.18	Fri 29.11.19
9	Rekonštrukcia kolektora v križovatke Svätoplukova / Mlynské Nivy	75 days	Tue 20.8.19	Sat 30.11.19
10	Úprava horúcovodu v kolektore	66 days	Mon 2.9.19	Sat 30.11.19
11	Úprava vodovodu DN 150 v kolektore	65 days	Tue 3.9.19	Sat 30.11.19
12	Komunikácie a CDS:	766 days	Mon 25.6.18	Mon 31.5.21
13	Rekonštrukcia križovatky Páričkova / Šagátová	181 days	Sun 1.9.19	Fri 8.5.20
14	Rekonštrukcia chodníkov v križovatke Páričkova / Šagátová	197 days	Sun 1.9.19	Sun 31.5.20
15	Svätoplukova – rekonštrukcia komunikácie	176 days	Mon 1.4.19	Sat 30.11.19
16	Svätoplukova – rekonštrukcia chodníkov	176 days	Mon 1.4.19	Sat 30.11.19
17	Rekonštrukcia križovatky Svätoplukova / Mlynské nivy	131 days	Wed 1.4.20	Wed 30.9.20
18	Mlynské nivy – rekonštrukcia komunikácie	604 days	Mon 25.6.18	Thu 15.10.20
19	Mlynské nivy – rekonštrukcia chodníkov JUH	370 days	Tue 16.4.19	Mon 14.9.20
20	Mlynské nivy – rekonštrukcia chodníkov SEVER	501 days	Mon 1.7.19	Mon 31.5.21
21	Šagátová – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice I.	283 days	Mon 2.3.20	Wed 31.3.21
22	Šagátová – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice II.	131 days	Mon 2.3.20	Mon 31.8.20

Project: 20180316_HMG ulice M
Date: Fri 17.7.20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2017 Qtr 4	2018 Qtr 1	2018 Qtr 2	2018 Qtr 3	2018 Qtr 4	2019 Qtr 1	2019 Qtr 2	2019 Qtr 3	2019 Qtr 4	2020 Qtr 1	2020 Qtr 2	2020 Qtr 3	2020 Qtr 4	2021 Qtr 1	2021 Qtr 2	2021 Qtr 3	2021 Qtr 4
23	Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice III.	108 days	Mon 19.10.20	Wed 17.3.21																	
24	Mlynské nivy – vjazd/výjazd do/z obslužnej komunikácie pre doplnkové služby	193 days	Mon 22.6.20	Wed 17.3.21																	
25	Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice IV.	40 days	Tue 1.10.19	Mon 25.11.19																	
26	Svätoplukova – vjazd/výjazd do/z areálu autobusovej stanice V.	219 days	Tue 1.10.19	Fri 31.7.20																	
27	Mlynské nivy – podzemný vjazd III. (komunikácia)	285 days	Mon 1.7.19	Fri 31.7.20																	
28	Rekonštrukcia križovatky Karadžičova / Mlynské nivy	129 days	Thu 6.6.19	Tue 30.6.20																	
29	Rekonštrukcia križovatky Párikova / Svätoplukova	43 days	Wed 1.4.20	Fri 29.5.20																	
30	Rekonštrukcia chodníka adopravného značenia Párikova	35 days	Mon 15.3.21	Fri 30.4.21																	
31	Rekonštrukcia chodníka adopravného značenia Karadžičova	177 days	Mon 7.1.19	Mon 8.6.20																	
32	CDS:	294 days	Mon 2.9.19	Thu 15.10.20																	
33	Úprava CDS križ.č.212 Mlynské nivy / Svätoplukova / Košická	121 days	Thu 5.9.19	Thu 15.10.20																	
34	Ochranné opatrenia v zóne TV a PZ prvkov CDS križ.č.212 Ml. nivy / Svätoplukova / Košická	121 days	Thu 5.9.19	Thu 15.10.20																	
35	Portál pre CDS križ. Č.212 Mlynské nivy / Svätoplukova / Košická	121 days	Thu 5.9.19	Thu 15.10.20																	
36	Úprava pripojenia Kamerového dohľadu CDS križ.č.212 Ml. nivy / Svätoplukova / Košická	121 days	Thu 5.9.19	Thu 15.10.20																	
37	Prekládka – Koordinačné, komunikačné optické káble CDS Ml. nivy, trasa – k.č.608 Karadžičova–k.č.212 Košická	121 days	Thu 5.9.19	Thu 15.10.20																	
38	CDS 207 Riadený prechod pre chodcov Mlynské Nivy – AS	103 days	Mon 4.5.20	Wed 23.9.20																	
39	Ochranné opatrenia v zóne TV a PZ prvkov CDS 207 Riadený prechod pre chodcov Mlynské Nivy – AS	103 days	Mon 4.5.20	Wed 23.9.20																	
40	El. prípojka NN pre CDS 207 Riadený prechod pre chodcov Mlynské Nivy – AS	103 days	Mon 4.5.20	Wed 23.9.20																	
41	Kamerový dohľad CDS 207 Riadený prechod pre chodcov Mlynské Nivy – AS	103 days	Mon 4.5.20	Wed 23.9.20																	
42	CDS križ.č.231 Párikova / Svätoplukova (NEREALIZUJEME)																				
43	Ochranné opatrenia v zóne TV a PZ prvkov CDS križ.č. 231 Párikova / Svätoplukova (NEREALIZUJEME)																				
44	El. Prípojka NN pre CDS križ. Č.231 Párikova / Svätoplukova (NEREALIZUJEME)																				

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Project: 20180316_HMG ulice M
Date: Fri 17.7.20

ID	Task Name	Duration	Start
45	Koordináčnè, komunikačné a optické káble CDS križ. Č.231 Párikova / Svätoplukova	45 days	Mon 2.9.19 Fri 1.11.19
46	Kamerový dohľad CDS križ. Č.231 Párikova / Svätoplukova (NEREALIZUJEME)		
47	MHD	142 days	Wed 1.4.20 Thu 15.10.20
48	Rekonštrukcia zastávok MHD Mlynské nivy (3x)	142 days	Wed 1.4.20 Thu 15.10.20
49	Rekonštrukcia zastávok MHD Párikova	54 days	Mon 3.8.20 Thu 15.10.20
50	Rekonštrukcia zastávok MHD Šagátová	142 days	Wed 1.4.20 Thu 15.10.20
51	IS – VEREJNÁ KANALIZÁCIA	504 days	Mon 28.5.18 Thu 30.4.20
52	Rekonštrukcia kanalizačného zberača Mlynské nivy	231 days	Mon 28.5.18 Sat 13.4.19
53	Sútaková komora kanalizačného zberača Karadžičova / Mlynské nivy	47 days	Wed 20.3.19 Thu 23.5.19
54	Verejná kanalizácia Mlynské nivy	344 days	Mon 18.6.18 Mon 10.2.20
55	Rekonštrukcia odvodnenia križovatky Párikova / Šagátová	64 days	Mon 3.2.20 Thu 30.4.20
56	Rekonštrukcia odvodnenia komunikácie Svätoplukova	89 days	Mon 1.7.19 Thu 31.10.19
57	IS – VEREJNÝ VODOVOD	419 days	Wed 2.5.18 Mon 9.12.19
58	Rekonštrukcia vodovodu DN 300 Mlynské nivy	419 days	Wed 2.5.18 Mon 9.12.19
59	IS – VEREJNÝ PLYNOVOD	543 days	Wed 2.5.18 Fri 29.5.20
60	Rekonštrukcia NTL plynovodu DN500 na DN 300 Mlynské nivy	349 days	Wed 2.5.18 Mon 2.9.19
61	STL plynovod PE D80 Párikova	81 days	Mon 13.1.20 Mon 4.5.20
62	Prepojenie STL plynovodov Mlynské Nivy / Továrenskú PE D160	65 days	Mon 2.3.20 Fri 29.5.20
63	IS - HORÚCOVOD	264 days	Wed 25.4.18 Mon 29.4.19
64	Úprava šacht na existujúcom horúčovode	264 days	Wed 25.4.18 Mon 29.4.19
65	IS - VN VEDENIA	396 days	Fri 1.6.18 Fri 6.12.19
66	Rekonštrukcia linky VN č. 275	21 days	Fri 1.6.18 Fri 29.6.18

Project: 20180316_HMG ulice M
Date: Fri 17.7.20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 3

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	2017	2018	2019	2020	2021
67	Rekonštrukcia linky VN č. 348	135 days	Fri 1.6.18	Thu 6.12.18	Qtr 4 Qtr 1	Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4	Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4	Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4	Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4
68	Distribučný VN rozvod pre TCS	191 days	Fri 15.3.19	Fri 6.12.19	Rekonštrukcia linky VN č. 348 1.6 135 days				
69	VEREJNÉ OSVETLENIE	501 days	Mon 4.6.18	Mon 4.5.20	Distribučný VN rozvod pre TCS 15.3 191 days VEREJNÉ OSVETLENIE 4.6 501 days				
70	Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Mlynské nivy – sever	371 days	Mon 3.12.18	Mon 4.5.20	Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Mlynské nivy – sever 3.12 371 days				
71	Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Mlynské nivy – juh	456 days	Mon 4.6.18	Mon 2.3.20	Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Mlynské nivy – juh 4.6 456 days				
72	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova	144 days	Wed 20.3.19	Mon 7.10.19	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova 20.3 144 days				
73	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Párickova / Šagátová	130 days	Mon 2.9.19	Fri 28.2.20	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Párickova / Šagátová 2.9 130 days				
74	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vkrížovatke Mlynské nivy / Svätoplukova	201 days	Mon 25.2.19	Sat 30.11.19	Rekonštrukcia verejného osvetlenia vkrížovatke Mlynské nivy / Svätoplukova 25.2 201 days				
75	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Svätoplukova ulica	216 days	Fri 30.11.18	Fri 27.9.19	Rekonštrukcia verejného osvetlenia Svätoplukova ulica 30.11 216 days				
76	TROLEJOVÉ VEDENIA DPB	762 days	Tue 1.5.18	Wed 31.3.21	TROLEJOVÉ VEDENIA DPB 1.5 762 days				
77	Rekonštrukcia trolejového vedenia ul. Mlynské nivy – sever	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia ul. Mlynské nivy – sever 1.6 739 days				
78	Rekonštrukcia trolejového vedenia ul. Mlynské nivy – juh	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia ul. Mlynské nivy – juh 1.6 739 days				
79	Rekonštrukcia trolejového vedenia vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova 1.6 739 days				
80	Rekonštrukcia trolejového vedenia Párickova / Šagátová	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia Párickova / Šagátová 1.6 739 days				
81	Rekonštrukcia trolejového vedenia vkrížovatke Mlynské nivy / Svätoplukova	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia vkrížovatke Mlynské nivy / Svätoplukova 1.6 739 days				
82	Rekonštrukcia trolejového vedenia Svätoplukova ulica	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia trolejového vedenia Svätoplukova ulica 1.6 739 days				
83	Ovládanie výhybiek vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Ovládanie výhybiek vkrížovatke Mlynské nivy / Karadžičova 1.6 739 days				
84	Ovládanie výhybiek ul. Mlynské nivy	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Ovládanie výhybiek ul. Mlynské nivy 1.6 739 days				
85	Ovládanie výhybiek ul. Svätoplukova	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Ovládanie výhybiek ul. Svätoplukova 1.6 739 days				
86	Rekonštrukcia napájacieho vedenia DP	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia napájacieho vedenia DP 1.6 739 days				
87	Rekonštrukcia ovládacieho kábla DP	739 days	Fri 1.6.18	Wed 31.3.21	Rekonštrukcia ovládacieho kábla DP 1.6 739 days				
88	Demonťáž trolejového vedenia ul. Mlynské nivy	6 days	Tue 1.5.18	Tue 8.5.18	Demonťáž trolejového vedenia ul. Mlynské nivy 1.5 6 days				

Project: 20180316_HMG ulice M

Date: Fri 17.7.20

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Príloha 2
Rozsah zmien stavby

