

Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby

v zmysle Dodatku č. 1 a č. 2 k Zmluve o spolupráci pri výstavbe:
„Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v k. ú. Devínska Nová Ves

I. ÚČASTNÍCI

1) Prevádzajúci:

Obchodné meno: **Bory, a.s.**
Sídlo: Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 4086/B, Oddiel: Sa
V mene ktorej koná: Marek Kalma, predseda predstavenstva
Juraj Nevolník, člen predstavenstva
IČO: 36 740 896
DIČ: 2022330860
IČ DPH: SK 2022330860
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
IBAN: SK12 1100 0000 0029 2212 3057
(ďalej aj len „prevádzajúci“)

2) Nadobúdajúci:

Obchodné meno: **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Sídlo: Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 1
Zastúpené: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK58 7500 0000 0000 2582 8453
BIC-SWIFT: CEKOSKBX
IČO: 603 481
DIČ: 2020372596
(ďalej aj len „nadbúdateľ“)

II. DÔVOD ODOVZDANIA

V súlade so Zmluvou o spolupráci, ktorú Prevádzajúci a Nadobúdajúci ako zmluvné strany uzatvorili dňa 21.05.2010 pri výstavbe diela „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, predmetom ktorej je upraviť práva a povinnosti účastníkov, a ktorej cieľom je realizácia úpravy cesty II/505, okružná križovatka OK1, vetva OK1-A a vetva OK1-B a s tým súvisiacich vedľajších objektov, úprav a preložiek inžinierskych sietí, v zmysle čl. 3.01 Zmluvy (ďalej len „Zmluva“), v znení Dodatku č. 1 zo dňa 18.05.2015, v zmysle čl. 2.02 (ďalej len „Dodatok č. 1“), a súčasne Dodatku č. 2, ktorý mení Zmluvu v ods. 2.02 čl. II. z odplatného odovzdania na bezodplatné (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorých realizáciu zabezpečil prevádzajúci na základe splnomocnenia nadobúdateľa, týmto prevádzajúci bezodplatne odovzdáva nadobúdateľovi po dokončení, skolaudovaní a odstránení väd a nedorobkov do majetku nadobúdateľa predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III. tohto protokolu.

III. PREDMET ODOVZDANIA

Stavba:

„Úprava cesty II/505, Okružná OK1“

Stavebné objekty:

D 031 Sadové úpravy v OK1
D 101 Úprava cesty II/505 v OK1
D 611 Verejné osvetlenie OK1

Miesto stavby:

Bratislava, katastrálne územie Devínska Nová Ves, na pozemkoch evidovaných v registri C-KN s p.č. 2780/5, 2780/7, 2810/185, 2810/187, 2810/516.

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

V zastúpení /Investor a navrhovateľ: Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Generálny projektant: CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, 821 05 Bratislava

Zastúpený: Ing. Jana Hindáková

Zodpovedný projektant pre D031: Ing. Katarína Serbinová, autorizovaný krajinný architekt KA 012

Zodpovedný projektant pre D101: Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, 568 30 Brno,

Zodpovedný projektant pre D611: Ing. Karol Kolada, č. osvedč. IBP: 081 IBA 1998 EZ P A, B, E1.1 Deltes s.r.o., Račianske myto 1/D, 831 02 Bratislava

Všetky stavebné objekty boli zhotovené v zmysle vyššie uvedenej projektovej dokumentácie pričom odchýlky a zmeny oproti pôvodnému projektu boli zakreslené a zamerané v projekte skutočného vyhotovenia, vyhotovenom generálnym zhotoviteľom stavby Doprastav a.s.

Generálny zhotoviteľ: Dopravstav a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Stavebný dozor investora: EC Harris s.r.o., Zochova 6/8, 81103 Bratislava

Stavebné povolenie:

B/2010/04794-1/LBO zo dňa 15.07.2010, právoplatné dňa: 17.08.2010, vydané: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave, pre stavebné objekty:

SO D 031 Sadové úpravy v OK1

SO D 101 Úprava cesty II/505 v OK1

SO D 611 Verejné osvetlenie OK1

Charakteristika stavby:

Druh stavby – líniová stavba, úprava cesty.

SO D 031 Sadové úpravy v OK1 sú realizované sadové úpravy a to zatravnením po oboch stranách prístupových komunikácií k okružnej križovatke a vysadenie nízkych krov v stredovom ostrovčeku okružnej križovatky. Stavebný objekt D 031 zaberá plochu o výmere 2 352 m² vrátane plochy stredového ostrovčeka.

Špecifikácia rastlinného materiálu:

- | | | |
|----|----------------------|------|
| 1. | <i>Sorbus aria</i> | 4 ks |
| 2. | <i>Quercus robur</i> | 1 ks |

Kríkové výsadby:

Cotoneaster sp. (skalník), *Deutzia sp.* (trojpek), *Forsythia sp.* (zlatovka), *Juniperus sp.* (borievka – kultivary), *Ligustrum vulgare* (zob vtačí), *Lonicera tatarica* (zemolez tatársky), *Spiraea sp.* (tavoľník).

trávne osivo	80 kg
mulčovací borka	200 bal
mulčovací plachtička	155 m ²
zemina na upravovanú plochu	260 m ³

SO D 101 Úprava cesty II/505 v OK1 je okružná križovatka vrátane vetiev A a B, ktoré tvoria prieťah cesty II/505. Okružná križovatka je navrhnutá o vonkajšom priemere 40,0 m s jazdným pruhom šírky 5,5 m, nášľapným prstencom šírky 3,0 m a priemerom stredového ostrovčeka 21,0 m.

Vetvy križovatky A (v smere na Stupavu, resp. Volkswagen) a vetva B (v smere na Bratislavu) pripájajúce pôvodnú vozovku II/505 sú v kategórii C11,5. Vetva A: kompletná vozovka v dĺžke 55 m + nové obrúsenie v dĺžke 43,71 m. Vetva B: kompletná vozovka v dĺžke 55 m + nové obrúsenie v dĺžke 28,75m.

Na oboch vetvách sa za výjazdom z okružnej križovatky vybudovala autobusová zastávka. Dĺžka zastávkového pruhu na vetve A je celkom 40 m, z toho je: odbočovací pruh 10 m, účelový zastávkový pruh 20 m (=dĺžka nástupnej hrany), pripájací pruh 10 m. Dĺžka zastávkového pruhu na vetve B je

celkom 42 m, z toho je: odbočovací pruh 15 m, účelový zastávkový pruh 20 m (dĺžka nástupnej hrany), pripájací pruh 7 m. Šírka zastávkového pruhu je 3,50 m.

Pozdĺž autobusových zastávok je chodník so šírkou 2,0 m (bezpečnostný odstup 0,50 m + 2 x 0,75 pruh pre peších). Chodník od zastávky k vetve A pokračuje k okružnému pásu a nadväzuje na existujúci chodník. K vetve B pokračuje chodník od zastávky k prechodu a ďalej pozdĺž okružného pásu.

Konštrukcia vozovky okružného pásu a vetiev križovatky:

Asfaltový koberec mastix.	AKM	40 mm STN 73 6121
Spojovací postrek	PS EK	
Asfalt. betón veľmi hrubý	ABVH	60 mm STN 73 6121
Spojovací postrek	PS EK	
Obaľované kamenivo	OK I	60 mm STN 73 6121
Spojovací asfaltový postrek	PS EK	
Cementová stabilizácia	SC	180 mm STN 73 6125
Štrkodrava	ŠD	220 mm STN 73 6126
Celkom		560 mm

Plocha vozovky okružného pásu a vetiev križovatky je o výmere 2 721 m². Dva zvýšené deliace pásy zaberajú plochu o výmere 92 m².

Konštrukcia prstenca:

Cementobetónový kryt s kari sieťou	CB	230 mm
Mechanicky spevnené kamenivo	MZK	200 mm
Štrkodrava 0-32	ŠD	150 mm
Celkom		580 mm

Plocha prstenca je o výmere 229 m².

Konštrukcia vozovky zastávok:

Metličková úprava	CB	250 mm
2x KARI sieť		
Obaľované kamenivo hrubozrnné	ABH	50 mm STN 73 6121
Spojovací asfaltový postrek	PS EK	
Cementová stabilizácia	SC	200 mm STN 73 6125
Štrkodrava	ŠD	150 mm STN 73 6126
Celkom		650 mm

Plocha vozovky zastávok je o výmere 230 m².

Konštrukcia chodníka:

Asfaltový betón jemnozrnný	ACO 8	40 mm STN EN 13108-1
Infiltračný postrek	PI	
Podkladný betón	C12/15	120 mm STN EN 206-1
Štrkodrvina	ŠD	100 MM STN 73 6126
Celkom		260 mm

Plocha chodníka je o výmere 398 m².

Odvodnenie komunikácie je zabezpečené priečnym a pozdĺžnym sklonom vozovky do 4 uličných vpustov. Vyústenie z uličných vpustov je riešené potrubím PVC DN 150 do odvodňovacej priekopy P2. Priekopa P2 je vedená v tesnom súbehu pozdĺž pravej päty pôvodného cestného telesa cesty II/505 (v smere na Stupavu) až na koniec vetvy B okružnej križovatky OK1, kde nadväzuje na priekopu P1 riešenú v samostatnom objekte D 251, ktorý je súčasťou stavby „Úprava cesty II/505, Okružná križovatka OK2“. Plocha, ktorú zaberá priekopa P2 je o výmere 1810 m².

Medzi chodníkom a priekopou P2 sa v dvoch úsekoch realizovalo dvojdržadlové rúrkové zábradlie s výškou 1,10 m a so stĺpkami v 2-metrovej vzdialenosti osadenými do betónových pätiok:

- pozdĺž chodníka od zastávky od vetvy A k vetve C,
- pozdĺž chodníka na okružnom pásu od prechodu na vetve B k vetve C.

V rámci stavby vetvy C sa zábradlie potiaholo až za priepust. V miestach stožiarov verejného osvetlenia je zábradlie prerušené. Celková dĺžka zábradlia v objekte D101 je 92.0 m+ 28.5 m = 120.5 m.

Predmetom odovzdania nie je Lávka, ktorá je umiestnená na pozemku parcela reg. C-KN číslo 2810/516 nachádzajúci sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves. Právo umiestnenia Lávky na pozemku je

zriadené vecným bremenom v prospech vlastníka pozemku parcela reg. C-KN číslo 2810/147 nachádzajúci sa v katastrálnom území Devínska Nová Ves.

SO D 611 Verejné osvetlenie OK1 je realizované jednostrannou osvetľovacou sústavou – svetidlami, ktoré sú umiestnené na jednoramenných výložníkoch oceľových stožiarov výšky 10,0 m. Samotná okružná križovatka OK1 je osvetlená jednostrannou osvetľovacou sústavou (z vonkajšej strany) – svetidlami umiestnenými na trojramenných výložníkoch oceľových stožiarov výšky 10,0 m.

Základné objemové ukazovatele:

Celková dĺžka kábelového vedenia CYKY-J 4c10 mm ²	460 m
Počet osvetľovacích stožiarov výšky 10 m	12 ks
Počet jednoramenných výložníkov/ vyloženie 1,5 m/	10 ks
Počet trojramenných výložníkov/ vyloženie 1,5 m/	2 ks
Počet svetidiel SR 100 100W	8 ks
Počet svetidiel SR 100 150W	8 ks
Rozvádzač verejného osvetlenia RVO-OK1	1 ks

Kolaudačné rozhodnutie:

B/20111/00659/LBO zo dňa 31.03.2011,

právoplatné dňa: 04.05.2011,

vydané: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave,
pre stavebné objekty:

SO D 031 Sadové úpravy v OK1

SO D 101 Úprava cesty II/505 v OK1

SO D 611 Verejné osvetlenie OK1

Stavba:

„Trafostanica TS1, rozvody vedenia 22 kV a rozvody verejného osvetlenia – Lamačská brána - 1. etapa“

Stavebné objekty:

Časť SO A601.1 Rozvody vedenia 0,4 kV – 1. časť, a to v rozsahu káblovej prípojky napájajúcej Rozvádzač VO okružnej križovatky OK1

Miesto stavby:

Bratislava, katastrálne územie Devínska Nová Ves, na pozemkoch evidovaných v registri C-KN s p.č. 2810/111, 2810/187, 2810/192, 2810/193, 2810/196, 2810/311, 2810/313 a na pozemku evidovanom v registri E-KN s p.č. 3186/45.

Stavebník:

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

V zastúpení /Investor a navrhovateľ:

Bory a.s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

Generálny projektant:

COPROJECT, a.s., Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava

Zastúpený:

Ing. Pasoň

Zodpovedný projektant:

Ing. Valovič,

Všetky stavebné objekty boli zhotovené v zmysle vyššie uvedenej projektovej dokumentácie pričom odchýlky a zmeny oproti pôvodnému projektu boli zakreslené a zamerané v projekte skutočného vyhotovenia, vyhotovenom generálnym zhotoviteľom stavby Doprastav a.s.

Generálny zhotoviteľ:

Dopravstav a.s., Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Podzhotoviteľ:

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s., Račianska 162, 831 04 Bratislava

Stavebný dozor investora:

JK Management, s.r.o., Hodžova 8, 010 01 Žilina

Stavebné povolenie:

B/2010/04794-1/LBO zo dňa 15.07.2010, právoplatné dňa: 17.08.2010, vydané: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave

Charakteristika stavby:

SO A601.1 Rozvody vedenia 0,4 kV – 1. časť sú vyhotovené káblovými podzemnými vedeniami, sú uložené voľne vo výkope v pieskovom lôžku. Pod komunikáciami a spevnenými plochami sú káble ukladané do plastových pancierových chráničiek. Farebné značenie káblov je podľa STN 34 7411. V rámci rozvodov NN-0,4kV sú pripojené podzemnými káblovými prípojkami objekty:

Začiatok prípojky		Ukončenie prípojky		Dĺžka prípojky (m)	Typ vedenia
Označ. rozváždz.	Umiestnenie	Označenie rozváždz.ka	Umiestnenie		
RE1	Trafostan. TS1-VS2	RVO-2	Rozváždz. VO	93	Al 4x50
RE1	Trafostan. TS1-VS2	R-RN2	Retenčná nádrž RN2	20	Al 4x25
RE2	Trafostan. TS1-VS2	R-MOK1	Okružná križovatka MOK1	98	AL 4x185
RE1	Trafostan. TS1-VS2	RVO-OK1	Rozváždz. VO okružnej križovatky OK1	265	AL 4x50
RE2	Trafostan. TS1-VS2	SR1-OK1	Rozváždz. okružnej križovatky OK1	265	AL 4x50
SR1-OK1	Pri križovatke OK1	SR2-OK1B	Rozváždz. okružnej križovatky OK1-cestná sig.	28	Cu 4x16

z toho je odovzdávaná do vlastníctva nadobúdateľa iba časť SO A601.1 v rozsahu:

Začiatok prípojky		Ukončenie prípojky		Dĺžka prípojky (m)	Typ vedenia
Označ. rozváždz.	Umiestnenie	Označenie rozváždz.ka	Umiestnenie		
RE1	Trafostan. TS1-VS2	RVO-OK1	Rozváždz. VO okružnej križovatky OK1	265	AL 4x50

Ostatné objekty ostávajú vo vlastníctve prevádzajúceho.

Meranie elektrickej energie je umiestnené v rozváždz.och merania RE1(2)-TS1-VS2, umiestneného pri stene trafostanice. Sú to pilierové rozváždz. pre priame, jednotarifné skupinové meranie spotreby el. energie, In 80A, 400V~, IP44/IP20, TN-C. Sú v prevedení plastová pilierová skriňa do vonkajšieho prostredia odolná voči UV žiareniu – podľa požiadaviek ZSE typ Hasma, každá s miestom pre 6ks elektromerov. K rozváždz. RE1, RE2 musí byť zabezpečený voľný prístup pre pracovníka ZSE pre odčítavanie spotreby el. energie.

Kolaudačné rozhodnutie:

DNV 2010/1176/H/25/PL zo dňa 20.10.2010, právoplatné dňa: 22.10.2010, vydané: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves.

IV. TERMÍN A DÔSLEDKY ODOVZDANIA A PREVZATIA

V zmysle čl. V bod 5.04. Zmluvy a následne v znení čl. II bod 2.02 Dodatku č. 2, týmto prevádzajúci vecne odovzdáva a nadobúdateľ preberá predmet odovzdania špecifikovaný v čl. III tohto protokolu dňom podpísania tohto protokolu.

Nadobúdateľ zároveň podpisom tohto Protokolu splnomocňuje prevádzajúceho na úpravy stavebného objektu A 601.1, ktorý je elektrickou prípojkou pre stavebný objekt D611 Verejné osvetlenie OK1 v rozsahu podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej COPROJECT a.s. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava, pričom uvedené splnomocnenie je časovo obmedzené a trvá do 30.06.2018.

V. HODNOTA ODOVZDÁVANÉHO A PREBERANÉHO MAJETKU

Hodnota odovzdávaného majetku bezodplatne a preberaného majetku:

SO D 031 Sadové úpravy

7 821,98 € s DPH

SO D 101 Úprava cesty II/505 v okružnej križovatke OK1

361 041,17 € s DPH

SO D 611 Verejné osvetlenie OK1

30 084,83 € s DPH

SO A 601.1 Rozvody vedenia 0,4 kV – 1. časť (iba odovzdávaná časť, t.j. 1/6-ina SO)

4 341,59 € s DPH

Hodnota majetku spolu: 403 289,57 € s DPH

VI. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

Tento protokol bol vyhotovený v ôsmych rovnopisoch. Nadobúdateľ obdrží šesť vyhotovení a prevádzajúci dve vyhotovenia tohto protokolu.

VII. ZVLÁŠTNE DOJEDNANIA

Súčasne s týmto protokolom odovzdáva prevádzajúci nadobúdateľovi prílohy:

č. 1. Zoznam príloh (projektovej dokumentácie a dokladov),

č. 2. Potvrdenie od OSK, že SO D101 Úprava cesty II/505 v OK1 a D031 Sadové úpravy – OK1 prevezmú do správy Hlavného mesta SR Bratislava zo dňa 29.07.2016,

Nadobúdateľ:

8. 01. 2018

Prevádzajúci:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava,
JUDr. Ivo Nesrovnal,
primátor



Bory, a.s.
Marek Kalma
predseda predstavenstva

Bory, a.s.
Digital Park II, Einsteinova 25

Bory, a.s.
Juraj Nevolník
člen predstavenstva

PRÍLOHA č. 1

k protokolu č. 01/2016

Zoznam príloh odovzdávanej dokumentácie:

- 1x Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 09.12.2009 – overená kópia;
- 1x Stavebné povolenie – verejná vyhláška, č. B/2010/04794-1/LBO zo dňa 15.07.2010, právoplatné dňa: 17.08.2010, vydané: Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bratislave - overená kópia;
- 1x Rozhodnutie o povolení užívania zo dňa 31.03.2011 - overená kópia;
- 1x Overenie textovej chyby k rozhodnutiu o užívaní stavieb zo dňa 11.04.2011 - overená kópia;
- 1x Kolaudačné rozhodnutie č. DNV 2010/1176/H/25/PL zo dňa 20.10.2010, právoplatné dňa: 2.10.2010, vydané: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves;
- 2x Geometrický plán č. 70-503/2008 na porealizačné zameranie cestnej komunikácie;
- Projektová časť
- SO D101 Úprava cesty II/505 v OK1:
 - 2x Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Stavebná časť,
 - 2x Dokumentácia skutočného vyhotovenia - Geodetická časť,
 - 2x Stavebný denník
 - 2x Dokladová časť v zmysle zoznamu uvedeného na úvodnej prvej strane,
 - 2x Zápis o odovzdaní a prevzatí budovy al. stavby zo dňa 20.9.2010,
 - 2x Záručný list na stavebné dielo od generálneho zhotoviteľa,
- SO D031, D611, A601.1 podľa vzoru D101
- 2x dokumentácia k stavebnému objektu D611 „Verejné osvetlenie OK1“ vrátane dokladov v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane;
- 2x dokumentácia k stavebnému objektu D031 „Sadové úpravy v OK1“ vrátane dokladov v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane;
- 2x dokumentácia k stavebnému objektu „ Okružná križovatka OK1 Trvalé dopravné značenie“ vrátane dokladov v zmysle zoznamu uvedeného na prvej strane;
- certifikáty, atesty, podľa prílohy

Zmluvy o zriadení vecných bremien:

Zmluvné strany konštatujú, že prevádzajúci ako povinný z vecného bremena a nadobúdateľ ako oprávnený z vecného bremena uzatvorili Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 286505241500 v znení Dodatku č. 1 a Zmluvu o zriadení vecných bremien č. 286506451700 v súlade so Zmluvou o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves.

Zmluvné strany konštatujú, že v súlade so Zmluvou o spolupráci pri výstavbe „Úprava cesty II/505, Okružná OK1“ v katastrálnom území Devínska Nová Ves, , Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, prevádzajúci neuzatvoril ani majetkovoprávne nevysporiadal pozemky pod jestvujúcou stavbou Cesty II/505 ku ktorej nadobúdateľ ako vlastník Cesty II/505 má právo v zmysle § 4 zákona č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky.

STANOVISKO

HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA (oddelenia správy komunikácií, referátu správy a údržby pozemných komunikácií)


K PREVZATIU STAVBY:

„Lamačská brána II. etapa – OK 1“,

Hlavné mesto SR Bratislava - oddelenie správy komunikácií – referát správy a údržby pozemných komunikácií (ďalej OSK – RSÚPK) stanoviskom ku kolaudačnému konaniu objektov: „D 101 úprava cesty II/505 v OK 1 a D 031 Sadové úpravy – OK1“ predmetnej stavby konštatovalo, že tieto sú zhotovené v zmysle našich vyjadrení. OSK - RSÚPK zároveň dalo súhlasné stanovisko k vydaniu kolaudačného konania na danú stavbu s podmienkou, že príslušné stavebné objekty prevzmem do správy a údržby po právoplatnom vydaní kolaudačného rozhodnutia a majetkovoprávnom vysporiadaní.

V Bratislave: 29.7.2016


Ing. Zaťko
vedúci referátu


Ing. Czafík
pasport


p. Pavlíková
správca IV. okresu BA