

ZMENOVÝ LIST č. 1

k Zmluve o dielo

evidenčne číslo Objednávateľa: MAGSP1500002

evidenčne číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001

uzavretej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a postupom podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom dňa 8.4.2015 na stavbu:

Električková trať Radlinského – Štefanovičova 1. etapa

Objednávateľ:	Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zhotoviteľ:	„Združenie ET R-S 2014“ zastúpené na základe zmluvy o združení vedúcim členom združenia TSS GRADE a.s. Dunajská 48, 811 08 Bratislava
Stavebný dozor:	SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájom 1233/2, 155 00 Praha 5

1. Popis zmeny

Zmena č. 1: SO 120 Modernizácia električkovej trate

Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124 za medzerovitý (drenážny betón) MCB C8/10STN 73 6124-2.

Zmena č. 3: SO 120 Modernizácia električkovej trate

Návrh upevnenia koľajníc v zmysle predloženej a schválenej dielenskej dokumentácie.

Zmena č. 4: SO 120 Modernizácia električkovej trate

Pokyn Objednávateľa na menej práce na SO 120 – zámena zábran proti parkovaniu za zeleň.

Zmena č. 5: SO 120 Modernizácia električkovej trate

Doplnenie kompozitnej hrany v zmysle schválenej dokumentácie Zhotoviteľa.

Opravy výkazu výmer: PS 410 Cestná a svetelná signalizácia
SO121.1 Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN

Oprava výkazu výmer je podmienená z kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

2. Predpokladaná hodnota zvýšenia alebo zníženia Zmluvnej ceny

ZoD - zmluvná cena	3 278 110,00 € bez DPH
	655 622,00 € DPH
	3 933 732,00 € s DPH

ÚPRAVY ROZPOČTU:

Zmena č. 1. Zmena stabilizácie cementom tr. SCI 300 mm STN 73 6124 za medzerovitý (drenážny betón) MCB C8/10STN 73 6124-2. Bez dopadu na rozpočet	0,00 € bez DPH
Zmena č. 3. Spresnenie spôsobu upevnenia koľajníc v pevnej jazdnej dráhe (SO 120): dopad na rozpočet: (mínus) -11 632,94 € bez DPH	-11 632,94 € bez DPH
Zmena č. 4. Vypustenie zábran pre parkovanie (SO120): dopad na rozpočet: (mínus) -501,67 € bez DPH	-501,67 € bez DPH
Opravy výkazu výmer. Úprava rozpočtu VV - výpočtové chyby v sumároch (PS 410, SO 121.1): dopad na rozpočet - suma navyše zarátaná: (mínus) - 24 569,89 bez DPH	-24 569,89 € bez DPH
úpravy rozpočtu (1., 3., 4. a Opravy VV) - zníženie ceny	-36 704,50 € bez DPH
úpravy rozpočtu ZoD celkom	-36 704,50 € bez DPH
úpravy rozpočtu ZoD celkom	-44 045,40 € s DPH

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH	3 241 405,50 EUR
DPH	648 281,10 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH	3 889 686,60 EUR

Zmena č. 5. Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane zastávok električiek (SO 121)	34 485,85 € bez DPH
---	---------------------

Realizovanie kompozitného prvku na nástupištnej hrane zastávok električiek (SO 121) v sume 34 485,85 € bez DPH, 41 383,02 € s DPH, bude z dôvodu neoprávnenosti výdavku zo zmluvnených prostriedkov nenávratného finančného príspevku (NFP) z Operačného programu Doprava pre daný projekt v plnej výške hradené objednávateľom a nebude spolufinancované z prostriedkov NFP z fondov EÚ.

3. Dôvod zmeny

Zmena č. 1

Zhotoviteľ sa rozhodol zabudovať medzerovitý (drenážny betón) STN 73 6124-2 MCB C8/10 z dôvodu skvalitnenia električkovej trate. Zhotoviteľom navrhnuté technické riešenie ovplyvnilo zrýchlenie montážnych prác, a tým celkovú lehotu výstavby.

Zmena č. 3

Navrhnutý systém W Tram je bežne používaný v rámci EÚ a zároveň aj zabezpečuje dlhodobú bezúdržbovosť trate. Systém upevnenia koľajníc na železobetónovej doske pevnej jazdnej dráhy v uzloch upevnenia systémom W-tram je štandardné moderné upevnenie koľajníc mestských dráh zabezpečujúce stálu polohu koľaje a jej konštrukčného a geometrického usporiadania.

Zmena č. 4

Pokyn na menej práce zo strany Objedávateľa na menej práce.

Zmena č. 5

Zhotoviteľ postupoval v zmysle súťažných podkladov a technickej správy, v ktorej je uvedené, že zhotoviteľ má navrhnuť riešenie kompozitnej hrany v mieste zastávok tak, aby spĺňala technické a bezpečnostné podmienky. Technické riešenie bolo schválené Objednávateľom a správcom trate.

Opravy výkazu výmer: PS 410 Cestná a svetelná signalizácia
SO121.1 Modernizácia zastávok električiek, rozvody NN

Oprava výkazu výmer je podmienená z kalkulačných chýb zapríčinených výpočtami v elektronických súboroch jednotlivých SO výkazu výmer, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

4. Prílohy k Zmenovému listu

Príloha č.1 - Zmena č. 1

Návrh na zmenu č. 1 zo dňa 17.7.2015
Otázky a odpovede v rámci verejného obstarávania
Dokument k vybraným technológiám cestného staviteľstva
Porovnanie vlastností medzerovitého betónu SCI
Oznámenie č. 1 zo dňa 24.6.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 8 zo dňa 20.7.2015
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 1 zo dňa 29.6.2015
Cenový dopad na zmenu č. 1

Príloha č.2 - Zmena č. 3

Návrh na zmenu č. 3 zo dňa 17.7.2015
Záznam zo zasadnutia Výrobného výboru zo dňa 16.6.2015
Oznámenie č. 3 zo dňa 6.7.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 9 zo dňa 20.7.2015
Stanovisko OAD k oznámeniu č. 3 zo dňa 16.7.2015
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa
Cenový dopad na zmenu č. 3
Rozbor ceny položka č. 167 a 168

Príloha č.3 - Zmena č. 4

Návrh na zmenu č. 4 zo dňa 17.7.2015
Pokyn Objednávateľa listom zo dňa 17.6.2015
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 3 zo dňa 20.7.2015
Cenový dopad na zmenu č. 4

Príloha č.4 - Zmena č. 5

Návrh na zmenu č. 5 zo dňa 18.8.2015
Oznámenie č. 6 zo dňa 4.8.2015
Súhlasné stanovisko MDPT SR
Súhlasné stanovisko prevádzkovateľa trate
Projektová dokumentácia Zhotoviteľa
Pokyn stavebného dozora k zmene č. 5 zo dňa 18.8.2015
Cenový dopad na zmenu č. 5

Príloha č.5 – Oprava výkazu výmer

Pokyn k vydaniu zmenového listu a oprave výpočtov vo výkaze výmer zo dňa 28.8.2015
Upravený výkaz výmer s cenovým dopadom

5. Záverečné ustanovenie

Zmenový list č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. (evidenčné číslo

Objednávateľa: MAGSP1500002 a evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZOD/14058/001) zo dňa 8.4.2015 vrátane Zmenového listu č.1. Ostatné ustanovenia neupravené týmto zmenovým listom zostávajú v platnosti bez zmeny.

Zmenový list č. 1 je vyhotovený v ôsmich origináloch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia, Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia a Stavebný dozor obdrží dve vyhotovenie.

Zmenový list spracoval dňa:

Ing. Dušan Chovanec
vedúcim členom združenia
TSS GRADE a.s.

Ing. Marek Choma
vedúcim členom združenia
TSS GRADE a.s.

Zmenový list vydal dňa:

Ing. Miroslav Kohút
stavebný dozor
SGS Czech Republic, s.r.o.,

Zmenový list prijatý v Bratislave dňa :

Ing. Tatiana Kratochvílová
Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava