

Dohoda o vzájomnom vysporiadaní nárokov pri vykonaní diela (ďalej len „Dohoda“)

Uzatvorená podľa §51 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“) medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných:

Mgr. Martin Maruška, riaditeľ

IČO: 00603481

DIČ: 2020372596

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

Č. ú.: 25828023/7500

IBAN: SK28 7500 0000 0000 2582 8023

BIC: CEKOSKBX

Projektový účet:

Bankové spojenie:

Československá obchodní banka, a.s.

Č. ú.: 25903513/7500

IBAN: SK59 7500 0000 0000 2590 3513

SWIFT: CEKOSKBX

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Metrostav a.s. – Hans Wendel spol. s r. o.& Co., k.s. – Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – pri Kríži

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Správca: Metrostav a. s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Zapísaný do Obchodného registra Mestského súdu v Prahe, Oddiel: B, vložka č. 758.

Zastúpený: Jiří Bělohav, predseda predstavenstva

Ing. Zdeněk Šinovský, podpredsa predstavenstva

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných bez podpisového práva:

Ing. Josef Špryňar, obchodný námestník divize 8

Telefón: +420 724 607 306

E-mail: josef.sprynar@metrostav.cz

Oprávnený podnikateľ v Slovenskej republike vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava

Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

IČO: 31792693

DIČ: 2020253301

IČ DPH: SK2020253301

Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. oddiel Po, vložka číslo 679/B.
Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s.
Michalská 18, 815 63 Bratislava
Č. ú.: 8010 – 0202270893/7500
IBAN: SK66 7500 0080 1002 0227 0893
BIC: CEKOSKBX

Spoločník:

Sídlo:

Zastúpený:

Telefón:

Zapísaný v Obchodnom registri vedeným Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka č. 18065.

IČO:

DIČ:

Hans Wendel spol. s r. o. & Co., k.s.

Sazečská 3270/2a, Praha 10, Strašnice

komplementár Hans Wendel, spol. s r. o., IČ 64944697

Zast. jednatelom (konateľom): Ing. Jaroslav Jezl

+420 272 651 266

25064461

CZ25064461

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

I. Všeobecná ustanovenia

1. Dňa 25. 6. 2014 uzavreli strany Zmluvu o dielo na zhotovenie diela (uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe) „Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova – Pri kríži“ evidenčné číslo Objednávateľa: MAGSP 1300007, evidenčné číslo Zhotoviteľa: 1480176 (ďalej len „Hlavná zmluva“).
2. Objednávateľ potvrdzuje skutočnosť, že pri uskutočňovaní diela a fakturácii diela bol Objednávateľom prekročený limit zadržaných platieb, ktorý podľa článku 14.3 Hlavnej zmluvy činí 5% Akceptovanej zmluvnej hodnoty. Limit zadržaných platieb je v súlade s Hlavnou zmluvou stanovený vo výške 344.702,11 Eur a Objednávateľom boli zadržané platby vo výške 747.817,76 Eur. Objednávateľom tak boli zadržané platby nad limit stanovený Hlavnou zmluvou vo výške 403.115,65 Eur, tato suma predstavuje bezdôvodné obohatenie Objednávateľa podľa §451 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje skutočnosť, že v rozpore s Hlavnou zmluvou nepredĺžil platnosť bankovej zábezpeky za vykonanie prác podľa článku 4.2 Hlavnej zmluvy, ktorej platnosť sa skončila 31. 3. 2015. Zhotoviteľ je podľa Hlavnej zmluvy povinný držať v platnosti záruku za vykonanie prác do nadobudnutia práva na vydanie Protokolu o vyhotovení Diela.
4. V Preberacom protokole zo dňa 01.12.2014 je nesprávne uvedený koniec záručnej lehoty na deň 01.02.2020, avšak v súlade s Hlavnou zmluvou má ku koncu záručnej lehoty dôjsť dňom 01.12.2019.

II. Prehlásenia strán

1. Strany sa dohodli, že na základe skutočností uvedených v čl. I., odsek 2 a 3 tejto Dohody, bude Objednávateľ oprávnený držať celú sumu, ktorá činí bezdôvodné obohatenie podľa článku I., odsek 2, až do splnenia všetkých povinností, ktoré oprávňujú Zhotoviteľa k vydaniu Protokolu o vyhotovení Diela podľa Hlavnej zmluvy. Účelom na odloženie vydania sumy bezdôvodného obohatenia je zabezpečenie plnenia povinností Zhotoviteľa do vydania Protokolu o vyhotovení Diela a záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje. Po vydaní Protokolu o vyhotovení Diela a záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje je Objednávateľ povinný vydať sumu bezdôvodného obohatenia Zhotoviteľovi v lehotách splatnosti uvedených v článku III., odsek 1 tejto Dohody.

2. Na základe článku I., odsek 4 tejto Dohody sa nesprávne uvedený termín ukončenia záručnej lehoty 01.02.2020 uvedený v Preberacom protokole zo dňa 01.12.2014 nahrádza správnym termínom ukončenia záručnej lehoty a to dňom 01.12.2019.
3. Strany podpisom na tejto Dohode súhlasne prehlasujú, že splnením si svojich záväzkov, ktoré sú obsahom tejto Dohody sú v celosti, čo do výšky a právneho dôvodu vysporiadané ich vzájomné záväzky, ktoré vyplývajú z tejto Dohody.

III. Splatnosť

1. Objednávateľ sa zaväzuje Zhotoviteľovi vydať sumu uvedenú v čl. I ods. 4 v nasledovnom rozsahu a splatnosti:
 - a) sumu vo výške 258.390,57 Eur v lehote splatnosti 60 kalendárnych dní od vydania Protokolu o vyhotovení diela,
 - b) sumu vo výške 144.725,08 Eur v lehote splatnosti 60 kalendárnych dní po písomnom potvrdení správcu trate o vykonaní záverečnej úpravy geometrickej polohy koľaje.

IV. Záverečná ustanovenia

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych predpisov .
2. Strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju v tiesni a za nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
3. Túto Dohodu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma stranami.
4. Dohoda je vyhotovená v šiesti rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane Objednávateľ štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Dohodou sa spravuje Občianskym zákonníkom platným na území SR.
6. Táto Dohoda zanikne splnením záväzkov strán v nej uvedených.
7. Akýkoľvek spor, nárok alebo rozpor vzniknutý z tejto Dohody alebo v súvislosti s ňou (vrátane všetkých otázok týkajúcich sa jej existencie, platnosti alebo ukončenia) budú riešené príslušným súdom SR.

V Bratislave dňa 3.7.2015

Objednávateľ:

Za Hlavné mesto SR Bratislavu:

.....
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

Zhotoviteľ:

Za Metrostav a.s. – Hans Wendel spol.s r. o.& Co., k.s. – Električková trať Dúbravka
v úseku Hanulova – Pri križi:

.....
Jiří Bělohav, v.r.
predseda predstavenstva

.....
Ing. Zdeněk Šinovský, v.r.
podpredseda predstavenstva