

**Dodatok č. 1 int. č. MAGSP1700022**

**ku Zmluve o dielo č. MAGSP1700015**

uzavretej podľa podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie stavebných a montážnych prác stavby:

**„NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“**  
(ďalej len „Dodatok“)

**medzi zmluvnými stranami:**

- 1. Objednávateľ:** **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**  
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1  
Štatutárny zástupca: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor  
IČO: 00603481  
DIČ: 2020372596  
IČ DPH: SK2020372596  
špeciálny projektový účet:  
Bankové spojenie/BIC: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu /IBAN: SK71 7500 0000 0000 25828023  
**Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných:** **PhDr. Peter Hyross**  
**riaditeľ Múzea mesta Bratislavy**  
oprávnený konateľ na základe plnomocenstva  
dňom 01.06.2017  
00421 59 100 812  
mmba@bratislava.sk  
  
Telefón:  
e-mail:  
**Organizácia oprávnená konať vo veciach technických :** Generálny investor Bratislavy  
Sídlo: Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5  
Právna forma: príspevková organizácia  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ organizácie  
oprávnený konateľ na základe plnomocenstva  
dňom 01.06.2017  
00421 2593 56 700  
00421 2593 56 792  
e-mail: [gib@gib.sk](mailto:gib@gib.sk)  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ** **HOLLSTAV, s.r.o.**  
Sídlo: Horná Skotňa 2945, 024 04 Kysucké Nové Mesto  
Právna forma: S.r.o.  
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline  
oddiel Sro, vložka č. 19770/L  
Štatutárny orgán: Vladimír Hollý  
Zastúpený: Vladimír Hollý  
Osoby oprávnené konať  
– vo veciach zmluvných: Vladimír Hollý

– vo veciach technických: Vladimír Hollý  
IČO: 43 823 734  
DIČ: 2022506629  
IČ DPH: SK2022506629  
Bankové spojenie/BIC: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu /IBAN: SK54 7500 0000 0040 1881 6065  
Telefón: 0907 874 780  
Fax:  
e-mail: [hollstav@hollstav.eu](mailto:hollstav@hollstav.eu)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(„Objednávateľ“ a „Zhotoviteľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

### **Preambula**

Zmluvné strany sa z dôvodu zistenia zhoršeného havarijného stavu objektu SO 16 – Kamenné murivo na severozápadnej strane hradu a novozisteného havarijného stavu ruinálneho ukončenia kamenného muriva na prvej podeste schodiska (označeného ako nový objekt statického zabezpečenia SO 17 – Kamenné ostenie severnej steny pri schodisku) a z toho vyplývajúcej nutnosti zmeny postupov pri sanačných prácach objektu SO 16 a navyše prácach objektu SO 17, ako aj v súlade so závermi kontrolných dní stavby „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ rozhodli, že uzavierajú tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. MAGSP1700015 zo dňa 8. 9. 2017 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia rekonštrukčných prác na stavbe „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa“ v Mestskej časti Bratislava - Devín spočívajúca v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín (ďalej len „Dielo“).

V zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi v lehote výstavby 2,5 mesiace od protokolárneho odovzdania staveniska. Vzhľadom na termín odovzdania staveniska 18.9.2017, lehota výstavby trvá do 03.12. 2017.

Zhoršený havarijný stav SO 16 si vyžiadal zmenu postupov sanácie, spôsobil prerušenie a spomalenie realizácie sanačných prác, vyvolal nutnosť dodatočného zamerania skutkového stavu muriva SO 16, zmenu metodiky jeho pamiatkovej obnovy a rôzne s tým súvisiace navyše práce.

Nový objekt statického zabezpečenia SO 17 – Kamenné ostenie severnej steny pri schodisku je potrebné podľa Statického posudku – dodatok 1 zo dňa 23. 10. 2017 bezodkladne staticky zabezpečiť vzhľadom na jeho situovanie v priamom kontakte s verejne prístupnou komunikáciou na horný hrad.

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, v súlade s ustanovením článku XIV. bod 14. 2 Zmluvy, s prihliadnutím na špecifikum postupov pri sanáciách pamiatkovo chránených objektov, v súlade s požiadavkami zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v platnom znení ako aj nastávajúcich nepriaznivých poveternostných vplyvov na predpísané technologické postupy statického zabezpečenia dohodli na *doplnení predmetu zmluvy o SO 17, predĺžení lehoty zhotovenia diela a navýšení ceny Diela.*

## Článok 1 Predmet Dodatku

Predmetom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o **doplnení predmetu zmluvy, o zmene zmluvného termínu plnenia diela a dohoda o navýšení ceny za zhotovenie diela v rozsahu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na stavbe** v zmysle podmienok Zmluvy nasledovne:

### 1. Článok III Predmet plnenia sa v časti ods. 3.1 mení a znie:

- 3.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia rekonštrukčných prác na stavbe: „**NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, II. etapa**“ v Mestskej časti Bratislava - Devín spočívajúca v statickom zabezpečení odkrytých architektúr a v II. etape stavebných úprav horného hradu národnej kultúrnej pamiatky hradu Devín (ďalej len „NKP (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vo svojom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zhotoviť pre objednávateľa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, stanovených v súťažných podkladoch a podľa projektovej dokumentácie pre realizáciu II. etapy stavby vypracovanej v máji 2016 Ing. arch. Vladimírom Šimkovičom, CSc., Kapitúlská 3, Bratislava, zapísaným v zozname AA SKA, reg.č.:1947 AA a podľa projektovej dokumentácie statického zabezpečenia vypracovanej v septembri 2016 Ing. Vladimírom Kohútom, autorizovaným stavebným inžinierom, Prodis +, s.r.o., Tvarožkova 17, Bratislava, ktoré boli súčasťou súťažných podkladov a **Statického posudku – dodatok 1 zo dňa 23.10.2017 vypracovanom Ing. Vladimírom Kohútom , autorizovaným stavebným inžinierom, Prodis +, s.r.o., Tvarožkova 17, Bratislava.**

Predmetom plnenia sú tieto stavebné objekty:

SO 07	Architektúra
SO 08	Osvetlenie komunikácií
SO 10	Umelecko-remeselné kamenárske práce
SO 11	Zvyšky valenej klenby
SO 12	Nadokenný klenbový pás
SO 13	Plášťový odtrh muriva
SO 15	Kamenné murivo a amorfný otvor
SO 16	Kamenné murivo na SZ strane
SO 17	Kamenné ostenie severnej steny pri schodisku

Ostatné ustanovenia Článku III zostávajú nezmenené.

### 2. Článok IV Termíny plnenia sa v časti ods. 4.1 mení a znie:

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo v rozsahu stanovenom v Čl. III a za podmienok tejto zmluvy vykonať **v lehote výstavby: najneskôr do 30.4. 2018**
- 4.1.1 Zhotoviteľ upraví harmonogram plnenia predmetu zákazky v zmysle bodu 4.1 vo vecnom členení. Zmenený harmonogram prác tvorí Prílohu č. 4 tohto Dodatku a nahrádza pôvodnú Prílohu č. 4 ZoD.

Ostatné ustanovenia Článku IV zostávajú nezmenené.

**3. Článok V Cena** sa v časti ods. 5.1 mení a znie:

- 5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, za podmienok tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1986 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je záväzná. Cena je uvedená v eurách.

Pôvodná cena:

Cena (bez DPH)	139 200,46 €
20% DPH	27 840,09 €
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>167 040,55 €</b>

Slovom: Jednostošesťdesiatsedemtisícštyridsať eur 55 centov

**Nová cena:**

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. III, *sa navyšuje o sumu nutných bezodkladných rekonštrukčných a sanačných prác na objektoch SO16 a SO17 nasledovne:*

Cena (bez DPH)	149 900,76 €
20% DPH	29 980,15 €
<b>Cena celkom vrátane DPH</b>	<b>179 880,91 €</b>

Slovom: Jednostosedemdesiatdeväťtisícosemstoosemdesiat eur 91 centov

Podrobná špecifikácia novej ceny diela tvorí Prílohu č. 2.1 tohto Dodatku.

Pre platby DPH platí ustanovenie podľa § 69 ods. 12 pís. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Platiteľom DPH je príjemca plnenia.

Ostatné ustanovenia Článku V zostávajú nezmenené.

## **Článok 2** **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v ôsmich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a šesť objednávateľ.
4. Súčasťou tohto dodatku sú Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy:  
Príloha č. 2.1 – Podrobná špecifikácia ceny podľa Dodatku č.1  
Príloha č. 4 – Harmonogram plnenia predmetu zákazky vo vecnom členení

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

v Bratislave dňa .....[22.11. 2017](#)

[v.r.](#)

.....

PhDr. Peter Hyross  
riaditeľ Múzea mesta Bratislavy  
oprávnený konateľ na základe  
plnomocenstva dňom 01.06.2017

.....

pečiatka

Za zhotoviteľa:

v Kysuckom Novom Meste dňa 21.11.2017

[v.r.](#)

.....

Vladimír Hollý  
konateľ

.....

pečiatka

Dodatok zverejnený dňa: ..... [23.11. 2017](#).....