

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 152/0/1470/2016

uzatvorenej podľa § 536 Obchodného zákonníka
(ďalej len „Dodatok č. 2“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK37 7500 0000 0000 2582 9413
IČ DPH SK2020372596

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a. s.
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava
Zastúpený: Ing. Robert Pátek - člen predstavenstva
Ing. Marcel Rýchly - člen predstavenstva
IČO: 47 144 190
DIČ: 2023755712
IČ DPH: SK2023755712
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK59 7500 0000 0000 2504 1183
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 5753/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1 Zmluvné strany dňa 18. 1. 2017 uzatvorili zmluvu o dielo č. 152/0/1470/2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18. 1. 2017 (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je vykonanie Diela (ako je tento pojem definovaný v Zmluve o dielo). Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo.
- 1.2 Slová alebo slovné spojenia uvedené v tomto Dodatku č. 2 majú význam stanovený v definíciách dohodnutých v rámci Zmluvy o Dielo, s výnimkou pokiaľ z Dodatku č. 2 nevyplýva iný význam takéhoto slova alebo slovného spojenia.
- 1.3 Zhotoviteľ zahájil vykonávanie Diela. Po zahájení vykonávania Diela došlo k vzniku niekoľkých prekážok, nezapríčených žiadosťou zo Zmluvných strán, ktoré Objednávateľovi a Zhotoviteľovi objektívne bránili plynulo a bez obmedzení pokračovať vo vykonávaní Diela a ktoré Zhotoviteľ zaznamenal v stavebnom denníku. S ohľadom na tieto prekážky objektívnej povahy Zhotoviteľ nemohol plynulo vykonávať Dielo, Dielo vykonával obmedzene, s dočasnými prerušeniami a bol

v súlade s čl. III, bodom 3.5 Zmluvy nútený dočasne obmedzovať až nakoniec pozastaviť vykonávanie Diela a nepokračuje v ňom; strany sa dohodli, že lehota na vykonanie diela počas obmedzení vo vykonávaní Diela neplynula a od momentu dočasného pozastavenia vykonávania Diela doteraz neplynú a došlo k prerušeniu jej plynutia podľa čl. III bodu 3.1 Zmluvy (ďalej len „**Lehota na vykonanie diela**“).

- 1.4 Keďže v súčasnosti nie je možné pokračovať vo vykonávaní Diela, Zmluvné strany sa dohodli na úprave niektorých ustanovení Zmluvy o dielo, ako aj úprave práv a povinností počas obdobia nemožnosti vykonávať Dielo, a to až do odpadnutia prekážok.
- 1.5 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia Zmluvných strán, a v súlade s článkom XVIII. bodom 15.7 (resp. 18.7) Zmluvy o dielo dohodli na tomto Dodatku č. 2, ktorého obsahom je osobitná dohoda k Zmluve.

2 Predmet Dodatku

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pokračovať vo vykonávaní Diela bezodkladne po doručení písomnej výzvy Objednávateľa na pokračovanie vo vykonávaní Diela (ďalej len „**Výzva**“). Na účely tohto dojednania je pojem „bezodkladne“ nutné vykladať ako najkratšiu možnú lehotu, ktorá je s ohľadom na charakter a povahu Diela a stav rozpracovanosti Diela nevyhnutná na to, aby Zhotoviteľ mohol zmobilizovať svoje interné kapacity a kapacity svojich subdodávateľov a pokračovať vo vykonávaní Diela (ďalej len „**Nábehová lehota**“). Zhotoviteľ vynaloží maximálne úsilie, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, aby bola Nábehová lehota čo najkratšia; Nábehová lehota pritom nesmie presiahnuť lehotu 60 kalendárnych dní od doručenia Výzvy Zhotoviteľovi (ďalej len „**Maximálna nábehová lehota**“). Plynutie Lehoty na vykonanie diela bude pokračovať dňom, ktorým Zhotoviteľ v nadväznosti na Výzvu začne opätovne vykonávať Dielo alebo dňom nasledujúcim po uplynutí Maximálnej nábehovej lehoty, podľa toho, čo nastane skôr. Odchýlne je dohodnuté, že uskutočnenie výrubu drevín Zhotoviteľom po doručení Výzvy nespôsobuje začatie plynutia Lehoty na vykonanie diela, keďže na uskutočnenie výrubu drevín sa nevyžaduje zmobilizovanie kapacít na pokračovanie vo vykonávaní Diela.
- 2.2 Objednávateľ je oprávnený zaslať Zhotoviteľovi Výzvu potom, ako bude disponovať právoplatným povolením na výrub drevín na pozemkoch parc. č. 3449/120 a 3449/45, k. ú. Dúbravka.
- 2.3 Z dôvodu, že nebolo možné plynulo pokračovať vo vykonávaní Diela a v súčasnosti nie je možné vykonávať Dielo pre prekážky realizácie výstavby, sa Zmluvné strany dohodli, že:
 - a) Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi vzniknuté náklady vo výške 70.195,44 EUR (suma bez DPH) za činnosti uskutočnené Zhotoviteľom do 30.11.2017, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2 a zároveň náklady vo výške 560,00 EUR (suma bez DPH) za ďalšiu činnosť uvedenú v prílohe č. 1 tohto Dodatku č. 2. Náklady uvedené v tomto bode uhradí Objednávateľ zhotoviteľovi do 14 dní po podpise tohto dodatku.
 - b) V období od 1.12.2017 až do pokračovania plynutia Lehoty na vykonanie diela sa Zhotoviteľ zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi zabezpečovať stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a vykonávať ďalšie činnosti uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 2. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi náklady za tieto činnosti vo výške 5.007,78 EUR (suma bez DPH) mesačne, a to do 15. dňa nasledovného kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli tieto činnosti riadne vykonané; ak činnosti nebudú poskytované celý kalendárny mesiac, Objednávateľ zaplatí pomernú časť nákladov zodpovedajúcu časti mesiaca, po ktorú boli činnosti vykonávané.

B

Pre vylúčenie pochybností platí, že táto osobitná dohoda v zmysle tohto písm. b) zaniká dňom, ktorým bude pokračovať plynutie Lehoty na vykonanie diela a vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán sa od tohto momentu riadia Zmluvou o dielo.

- 2.4 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti podľa bodu 2.3 tohto Dodatku č. 2 v kvalite, akosti a forme obdobnej ako iné plnenia v zmysle Zmluvy o dielo a osobitne v súlade s týmto Dodatkom č. 2 a podľa požiadaviek Objednávateľa. Ak kvalita, akosť alebo forma činností podľa bodu 2.3 tohto Dodatku č. 2 takto nie je určená, Zhotoviteľ je povinný vykonávať tieto činnosti v kvalite, akosti a forme primeraných s prihliadnutím na ich povahu, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.5 Ak porušením povinností Zhotoviteľa vykonávať činnosti v súlade s bodu 2.3 tohto Dodatku č. 2 vznikne Objednávateľovi škoda, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť za podmienok podľa Zmluvy o dielo, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť.
- 2.6 Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo sa mení a dopĺňa v nasledovnom rozsahu:

2.6.1 Článok XIV. bod 14.1 Zmluvy o dielo (Vyššia moc) sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným znením:

„Na účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa napríklad o nasledovné skutočnosti, pričom uvedený zoznam nie je vyčerpávajúci: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy (napr. zemetrasenia, veterné kalamity a pod.), požiare, a v rozsahu, v akom to nemohli zmluvné strany ovplyvniť, aj podstatné zásahy tretích osôb do realizácie Diela alebo podstatne ovplyvňujúce realizáciu Diela, rozhodnutie alebo iný postup orgánu verejnej moci ovplyvňujúce realizáciu Diela. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto Zmluvy platí, že termíny splnenia povinností podľa tejto Zmluvy (aj termín vykonania a odovzdania Diela a tiež čiastkové termíny v zmysle harmonogramu prác) sa z dôvodu trvania vyššej moci automaticky, bez potreby osobitnej písomnej zmeny Zmluvy predlžujú; k predĺženiu dochádza o primeraný čas zodpovedajúci skutočnosti, pre ktorú dochádza k predĺženiu. Strany si na požiadanie ktorejkoľvek zo Strán predĺženie dodatočne potvrdia formou písomného dodatku k tejto Zmluve. Pri postupe podľa tohto bodu Objednávateľ ak to bude vzhľadom na okolnosti potrebné, zohľadní aj čas nevyhnutný na obnovenie prác zo strany Zhotoviteľa.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane z dôvodu prekážok vyššej moci nemožným a do dvanástich mesiacov od vyskytnutia sa prekážok vyššej moci nedôjde k ich odstráneniu, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiadá druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo od tejto Zmluvy odstúpiť.“

3 Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny, v znení jej Dodatku č. 1.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho 4 rovnopisy pre Objednávateľa a 2 rovnopisy pre Zhotoviteľa.

B

3.4 Zmluvné strany si Dodatok č. 2 prečítali, jeho obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

príloha 1. Činnosti Zhotoviteľa do dočasného pozastavenia vykonávania Diela Zhotoviteľom

príloha 2. Činnosti Zhotoviteľa pri zabezpečovaní staveniska

V Bratislave, dňa 30. 11. 2017

Za Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor



Za Metrostav Slovakia a.s.:

Metrostav Slovakia a.s.

24 77 Bratislava 26

144 190

3)

Ing. Robert Pátek
člen predstavenstva

Ing. Marek Rýchly
člen predstavenstva

B

Rekapitulácia naviac nákladov**Stavba: Náhradné nájomné byty na ulici Pri kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka**

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

č.	Popis	Náklad bez DPH (EUR)
----	-------	----------------------

Náklady zariadenia staveniska

1.	Nájom oplotenia ZS 03/2017 - 10dní	132,00
2.	Nájom oplotenia ZS 04/2017 - 30dní	514,20
3.	Nájom oplotenia ZS do 10.05.2017	171,40
4.	Kacelárske kontajnery MTS - Typ 6 - 2ks - prenájom 03/2017	136,73
5.	Kacelárske kontajnery MTS - Typ 6 - 2ks, Typ 2 - 1 ks - prenájom 04/2017	244,50
6.	Kacelárske kontajnery MTS - Typ 6 - 2ks, Typ 2 - 1 ks - prenájom do 10.05.2017	81,50
7.	Kacelárske kontajnery RAMIRENT -2ks prenájom 04/2017	200,00
8.	Kacelárske kontajnery RAMIRENT - 2ks prenájom do 10.05.2017	64,52
9.	Kancelársky dvojkontajner RAMIRENT -1ks prenájom 04/2017	250,00
10.	Kancelársky dvojkontajner RAMIRENT -1ks prenájom do 10.05.2017	80,65
11.	Mobilná toaleta nájom 04/2017	40,00
12.	Mobilná toaleta nájom do 10.05.2017	12,90
13.	Nádrž na vodu 1000L - nájom 04/2017	25,00
14.	Nádrž na vodu 1000L - nájom do 10.05.2017	8,06
	Spolu	8 076,51

Strážna služba

1.	Strážna služba za mesiac marec/2017 - 11dní x 24hod. X 3,50€	924,00
2.	Zosilnená Strážna služba za mesiac marec/2017	
3.	Pripojenie na pult ochrany - PCO - marec 2017	300,00
4.	Výjazd zásahového vozidla ku kontrolným bodom - marec 2017, 20 výjazdov x 50€	1 000,00
5.	Prítomnosť 4 člennej zásahovej jednotky na stavbe - marec 2017, 4čl.x 6hod. X 10€	240,00
	Medzisúčet - marec/2017	2 464,00

6.	Strážna služba za mesiac apríl/2017 - 30dní x 24 hod. x 3,50€	2 520,00
7.	Zosilnená Strážna služba za mesiac apríl/2017	
8.	Strážna služba zosilnená o jedného pracovníka za mesiac APRÍL/2017, 1deň x 8hod. + 9dní x 24 hod= 2240hod. X 3,50€	784,00
9.	Výjazd zásahového vozidla ku kontrolným bodom - marec 2017, 14 výjazdov x 50€	700,00
10.	Pripojenie na pult ochrany - PCO - apríl/2017	300,00
	Medzisúčet - apríl/2017	4 304,00

11.	Strážna služba za mesiac Máj/2017 - do 10.05.2017 - 10 dní x 24 hod. x 3,50€	840,00
-----	--	--------

	SPOLU Strážna služba	34 536,00
--	-----------------------------	------------------

Spoločné náklady stavby

1.		Poistenie č. 491 100 604 Aloanz Slovenská poisťovňa - február/2017	292,88
2.		Poistenie č. 491 100 604 Aloanz Slovenská poisťovňa - marec/2017	648,52
3.		Poistenie č. 491 100 604 Aloanz Slovenská poisťovňa - apríl/2017	627,60
4.		Poistenie č. 491 100 604 Aloanz Slovenská poisťovňa - do 10.05.21017	209,20
5.		Banková záruka BRATGO0001878, za predmet plnenia zmluvy, ČSOB Bratislava - poplatok za prvý štvrtrok	585,89
		Spolu	2 364,09

Náklady z dôvodu zmareného výrubu stromov 13.04.2017

1.		Ornitologický posudok (nesmie byť starší ako 7 dní pred výrubom)	395,00
2.		Nájomné drobnej mechanizácie - prenájom reťazových píl	26,95
		Spolu	421,95

Náklady projektového tímu

1.		Osobné náklady projektového tímu	•
		Ing. Ivan Važecký - vedúci projektu	
		Igor Važecký - stavbyvedúci	
		Ing. Rastislav Hvizdák - prípravár projektového tímu	
		Ing. František Škápik - prípravár projektového tímu	
		marec/2017	6 923,66
		apríl/2017	8 618,87
		do 10.05.2017	2 872,96
		Spolu	18 415,49

		Spolu náklady	63 814,04
		Režijné náklady spoločnosti Metrostav Slovakia a.s. 10% z ceny nákladov	6 381,40

		Celkom	70 195,44
--	--	---------------	------------------

Rekapitulácia nákladov**Stavba: Náhradné nájomné byty na ulici Pri križi v Bratislave, mestskej časti Dúbravka**

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

č.	Popis	Merná jednotka	Množstvo	J.C. (EUR)	Náklad bez DPH (EUR)
----	-------	----------------	----------	------------	----------------------

Jednorázový odvoz a dovoz kancelárskych/šatňových kontajnerov počas pozastavenia prác (nachádzajú sa na stavbe)

1.	Odvoz kontajnera	ks	4	50,00	200,00
2.	Dovoz kontajnera	ks	4	50,00	200,00
3.	Nakládka/vykládka kontajnera	ks	8	20,00	160,00

Celkom					560,00
---------------	--	--	--	--	---------------

Rekapitulácia nákladov za jeden mesiac**Stavba: Náhradné nájomné byty na ulici Pri kríži v Bratislave, mestskej časti Dúbravka**

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: Metrostav Slovakia a.s., Mlynské Nivy 68, 824 77 Bratislava

č.	Popis	Merná jednotka	Množstvo	J.C. (EUR)	Náklad bez DPH (EUR)
----	-------	----------------	----------	------------	----------------------

Náklady zariadenia staveniska

1.	Nájom oplatenia ZS	kpl./mes.	1	531,34	531,34
2.	Kacelársky kontajner MTS - Typ 6	ks	1	69,44	69,44
3.	Kacelársky dvojkontajner Ramirent	ks	1	250,00	250,00
4.	Mobilná toaleta	ks	1	40,00	40,00
5.	Nádrž na vodu 1000L	ks	1	25,00	25,00
Spolu					915,78

Strážna služba

1.	1 strážnik - 24hod x 31dní	hod.	744	5,50	4 092,00
Celkom					5 007,78