

Dodatok č.2
k zmluve o dielo č. MAGSP 1700023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie podkladov pre územné a stavebné konanie stavby Zberný dvor v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v znení Dodatku č. 1 (ďalej aj „**Dodatok č. 2**“)

medzi zmluvnými stranami:

Názov : **Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava**
Zastúpené : Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Sídlo : Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
IČO : 00 603 481
DIČ : 2020372596
bankové spojenie : Československá obchodná banka, a. s.
IBAN : SK72 7500 00000000 2582 9413
SWIFT : CEKOSKBX

(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

obchodné meno : **Atelier ATRIO s.r.o.**
sídlo : Rezedová 25A
zastúpené : Ing. Arch. Ján Lučan
konateľ
IČO : 46 645 128
DIČ : 2023493769
IČ DPH : SK 2023493769
bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a. s.
IBAN : SK 13 0900 0000 0050 2861 8091
SWIFT : GIBASKBX

(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej len „**zmluvné strany**“)

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.11.2017 zmluvu o dielo č. MAGSP 1700023, ku ktorej dňa 31.1.2018 uzavreli Dodatok č. 1 (ďalej aj „**zmluva**“). V zmysle článku XI. Ods. 3 sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2.
2. Týmto Dodatkom č. 2 sa nemení hodnota zmluvy (celková cena). Potreba zmeny zmluvy je

nevyhnutná z dôvodu predĺženia lehôt dodania požadovaných výstupov.

3. Lehoty sa predlžujú vzhľadom na neukončené konanie vedené na Okresnom úrade Bratislava, nakoľko Okresný úrad Bratislava nevydal v lehote do 15.01.2019 Rozhodnutie k predloženému a prerokovanému Zámeru na zisťovacie konanie.

Článok I. Predmet Dodatku č. 2

Článok V ods. 2 zmluvy sa mení a znie:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo riadne v termíne najneskôr do 22 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak nenastanú dôvody na predĺženie termínu, ktoré nevzniknú na strane zhotoviteľa, ale predĺženie si vyžiada trvanie samotného konania.“.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú naďalej platné a účinné.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok č. 2 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 15.02.2019

V Bratislave, dňa 03.03.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

.....
Ing. arch. Ján Lučan, v. r.
konateľ